

今後の工事工程表

工事項目・範囲		20	21	22	23	24	25
		月	火	水	木	金	土
南館	1階専用庭タイル補修等						
	検査・手直し						
東館	検査・手直し						
共用館	共用館屋根設置						
	屋根付ベンチ工事						
	パティオタイル薬品洗浄						
	東館北側舗装・歩道設置						
	共用館1階通路塗装						
外構	共用館屋根雪止め金物取付						
	西側バイク置場ライン引き						
	機械室遮音マット張り						
他	竣工検査						

1. 南館1階の落下防止フェンスは、設計変更のため年明けの工事になります。
2. エレベータ内の手摺り、及び操作盤カバーは東芝エレベータへ直接発注をしておりますが、製作の都合により来年2月の工事になります。
3. 携帯電話基地局下に管理組合の物品保管倉庫を設置する予定でしたが、今後は理事会が総合的に検討して設置することになりました。
4. 竣工検査は修繕委員の他に三役の皆さんにも参加をお願いしてあります。
5. 工事完成引き渡しは、1月16日(日)を予定しています。

なお、同日の午後6時から集会室において修繕委員、三役が立会い工事書類の受取りと、工事関係者に対する謝恩会を行います。

工事に関するアンケートは、12月27日(月)までに管理員室前のポストへ提出してください。

※本ニュースは前回で終了の予定でしたが、工事の延長等により発行しました。